DL _____Laboratorio Autorizzato_____Fornitore_____

Ubicazione impianto di produzione_____verbale di prelievo nr. _____data_____

CONTROLLO DI ACCETTAZIONE TIPO B

Criterio di accettazione calcestruzzo secondo D.M. 14.01.2008: **Rm ≥ Rck+ 1,4*s [N/mm^2]; R1 ≥ Rck-3,5 [N/mm^2]; CV≤0,3**

Inserire la Rck di progetto e i valori nelle celle color ocra. Alcuni dati sono reperibili dal certificato di prova emesso dal Lab. Aut. in accordo al punto 11.2.5.3 delle NTC

Rck $_{prog}$ [N/mm^2]	30

NR. PREL	ID	ELEMENTO STRUTTURALE	CERTIFICATO FPC		DATA DEL PRELIEVO	DATA ESECUZIONE PROVA	MASSA VOLUMICA [kg/dm^3]	VOLUME DI GETTO [m^3]	RESISTENZA PROVINO [N/mm^2]	RESISTENZA DI PRELIEVO [N/mm^2]	Rm 15 prelievi [N/mm^2]	s [N/mm^2]	1,4*s [N/mm^2]	Cv [s/Rm]	VALORI CALCOLATI CRITERI DI ACCETTAZIONE					
			N°	DATA DI EMISSIONE											Rm		R1		CV	
1	a1	fondazioni T1	OO8	01/01/10	01/04/11	03/05/11	2,3	90	38,4	38,8	36,8	4,8	6,7	0,13	36,8	ACCETTATO	28,0	ACCETTATO	0,13	ACCETTATO
	a2						2,3		39,1											
2	b1	fondazioni T1	OO8	01/01/10	01/04/11	03/05/11	2,2	80	32,4	32,8										
	b2						2,2		33,1											
3	c1	fondazioni T1	OO8	01/01/10	01/04/11	03/05/11	2,2	110	39,0	39,0										
	c2						2,2		39,0											
4	d1	Trave rovescia T2	OO8	01/01/10	01/04/11	03/05/11	2,1	60	38,0	38,0										
	d2						2,1		38,0											
5	e1	Trave rovescia T2	OO8	01/01/10	01/04/11	03/05/11	2,2	150	36,9	36,9										
	e2						2,2		36,8											
6	f1	Trave rovescia T2	OO8	01/01/10	01/04/11	03/05/11	2,3	40	44,2	45,1										
	f2						2,3		45,9											
7	g1	Trave rovescia T3	OO8	01/01/10	01/04/11	03/05/11	2,2	80	34,3	34,6										
	g2						2,2		34,8											
8	h1	Trave rovescia T4	OO8	01/01/10	01/04/11	03/05/11	2,2	110	39,6	39,3										
	h2						2,2		38,9											
9	l1	Trave rovescia T5	OO8	01/01/10	01/04/11	03/05/11	2,4	120	31,1	31,7										
	l2						2,4		32,2											
10	l1	plinto	OO8	01/01/10	01/04/11	03/05/11	2,2	70	43,5	44,2										
	l2						2,2		44,8											
11	m1	plinto	OO8	01/01/10	01/04/11	03/05/11	2,0	80	27,9	28,0										
	m2						2,0		28,1											
12	n1	plinto	OO8	01/01/10	01/04/11	03/05/11	2,2	90	39,0	39,0										
	n2						2,2		39,0											
13	o1	plinto	OO8	01/01/10	01/04/11	03/05/11	2,2	250	33,2	32,6										
	o2						2,2		31,9											
14	p1	plinto	OO8	01/01/10	01/04/11	03/05/11	2,3	90	40,1	40,7										
	p2						2,3		41,2											
15	q1	plinto	OO8	01/01/10	01/04/11	03/05/11	2,2	80	32,1	31,9										
	q2						2,2		31,7											
16																				
17																				
18																				
19																				
								1500												

CONTROLLO ***ACCETTATO***